





КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА

№№ п/п	Наименование работ и затрат	Полная сметная стоимость, тыс. руб.	Сметная стоимость СМР, тыс. руб.	Распределение объемов работ по кварталам строительства, тыс. руб.																							
				1-ый год строительства												2-ой год строительства											
				1 мес.	2 мес.	3 мес.	4 мес.	5 мес.	6 мес.	7 мес.	8 мес.	9 мес.	10 мес.	11 мес.	12 мес.	1 мес.	2 мес.	3 мес.	4 мес.	5 мес.	6 мес.	7 мес.	8 мес.	9 мес.	10 мес.	11 мес.	12 мес.
	Подготовительный период	10074,93	10074,93	<div>10074,93</div>																							
	Основной период:																										
1	Автомобильные дороги и организация рельефа:	211702,84	210745,42				<div>70567,61</div>		<div>70567,61</div>		<div>70567,61</div>																
	Площадка для сбора техники (4.18), стоянка горной техники (2.3), площадка временного накопления отходов (3.2), площадка для контейнеров кислородных баллонов (4.13), площадки для контейнера ТМЦ (4.14.1),(4.14.2), площадка АЦ (5.3)						<div>70248,47</div>		<div>70248,47</div>		<div>70248,47</div>																
2	Основные объекты строительства:	39599,01	18035,34						<div>39599,01</div>																		
	Раскомандировка (2.1), пункт обогрева (2.2), нарядная (4.1), пункт приема пищи (4.2), помещение охраны (4.3), медпункт (4.4), помещение дежурной смены (4.5),(4.6), диспетчерская (4.7), узел связи (4.12), КПП (8), насосная станция (6.1), пожарные резервуары (6.2), туалетная кабина (2.4),(4.11),(4.9)																										
3	Объекты подсобного и обслуживающего назначения:	19033,95	14434,95								<div>19033,95</div>																
	Заправочная станция (5.2), операторная (5.1), площадки для контейнера масел (4.15.1),(4.15.2), аварийный резервуар (5.4), контейнеры для ТБО (4.8),(5.5),(8.1)																										
4	Объекты энергетического хозяйства:	19348,66	8377,68											<div>19348,66</div>													
	Электрические сети 10кВ, ДЭС (1.6),(4.16), КТП (1.3.3),(1.7),(1.8),(18.1),(18.2),(3.5),(4.17)														<div>8377,68</div>												
5	Наружные сети и сооружения водоснабжения и водоотведения:	415133,83	91971,41						<div>207566,92</div>								<div>207566,92</div>										
	Пруд-накопитель (1.3.1), пруды-отстойники (3.1.1),(3.1.2), каналы, карьерный водоотлив и очистка стоков (3.3),(3.4),(3.6),(7.1),(7.2) хозяйственно-бытовая и ливневая канализация (4.10),(2.5), помещения НС (1.3.2),(1.5)								<div>45985,71</div>								<div>45985,70</div>										
	Календарный план составлен в ценах 3 квартала 2022 г.	696893,22	353639,73	<div>10074,93</div>			<div>70567,61</div>			<div>317733,54</div>			<div>89601,56</div>			<div>19348,66</div>			<div>207566,92</div>			<div>—</div>			<div>—</div>		
	Потребность в основных строительных машинах и автотранспортных средствах:			<div>10074,93</div>			<div>70248,47</div>			<div>134269,52</div>			<div>84683,42</div>			<div>8377,68</div>			<div>45985,70</div>			<div>—</div>			<div>—</div>		
	Трелевщик ТТ-4			1			1			1			1			1			1			—			—		
	Корчеватель-собиратель МЛ-7А			1			1			1			1			1			1			—			—		
	Экскаватор ЭО-3326/ЭО-4121			2/1			2/1			2/1			2/1			2/1			2/1			—			—		
	Бульдозер ДЗ-18Б/ДЗ-35С			1/1			1/1			1/1			1/1			1/1			1/1			—			—		
	Фронтальный погрузчик "Амкадор" З42Р-01			1			1			1			1			1			1			—			—		
	Каток вибрационный ДУ-58А/пневмоколесный ДУ-29			1/1			1/1			1/1			1/1			1/1			1/1			—			—		
	Автогрейдер ДЗ-31-1			1			1			1			1			1			1			—			—		
	Кран автомобильный КС-55729 / КС-4574			1/1			1/1			1/1			1/1			1/1			1/1			—			—		
	Автомобили самосвалы КамАЗ-65111			5			5			5			5			5			5			—			—		
	Автомобили бортовые КамАЗ-43118			2			2			2			2			2			2			—			—		
	Автобетоносмеситель АБС СБ-172-1			2			2			2			2			2			2			—			—		
	Вахтовый автобус Урал 3252-3013-59			1			1			1			1			1			1			—			—		
	Автоцистерна АЦПТ-4,7			1			1			1			1			1			1			—			—		
	Топливозаправщик АТЗ-10			1			1			1			1			1			1			—			—		
	Итого: общая продолжительность строительства			18 месяцев																							

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. В числителе приведены капитальные вложения, в знаменателе – стоимость строительно-монтажных работ.
2. Общая продолжительность строительства проектируемого комплекса зданий и сооружений принимается по суммарной продолжительности строительства комплекса зданий и сооружений и принимается равной 18 месяцев, в том числе с учетом работ подготовительного периода.
3. Лист смотреть совместно с листами 2-7.

						27.БД/004-ПОС					
						Карьер золоторудного месторождения "Благодатное"					
1	-	Зам.	138-23		12.23	Общий план карьера месторождения	Стадия	Лист	Листов		
Изм.	Жолуч	Лист № док	Подпись	Дата							
Разраб.	Вертипрахов			12.22							
Проверил	Калашников			12.22							
Нач. отд.	Жендаева			12.22		Календарный план строительства	000 "Забайкалзолотопроект"				
Н. контр.	Шадрин			12.22							
ГИП	Якимов			12.22							